

## EXPEDIENTES DE OBRAS LICITADAS EN UAH (2019-2022)

Expediente	Objeto	Importe Licitación	Fin Licitación	Importe Adj. i/ IVA y Baja	Importe Final	Estado	Notas
<a href="#">2019/008.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de restauración de la fachada principal de la capilla de San Ildefonso	140.832,00 €	22/3/19	96.621,68 €	114.981,00 €	TERMINADA	Acta de recepción 7/5/2020
<a href="#">2019/025.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de ampliación del edificio Manuel Gala para dotación de espacios docentes deportivos	1.061.596,03 €	13/9/19	869.336,60 €	949.760,86 €	TERMINADA	Acta de recepción 30/11/2020
<a href="#">2020/002.OBR.ABRS.MC</a>	Adecuación de acabados interiores y reparación de humedades en varios espacios en torno al Patio de los Filósofos de la UAH	131.274,85 €	24/6/20	85.804,25 €	92.346,26 €	TERMINADA	Acta de recepción 26/2/2021
<a href="#">2020/012.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 1. EDIFICIO POLIVALENTE Y MODULAR	24.416,65 €	24/6/20	20.943,35 €	20.233,06 €	TERMINADA	Acta de recepción lote 1-25/03/2021
<a href="#">2020/012.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 2. AULARIO MARIA DE GUZMÁN	41.769,97 €	24/6/20	35.853,51 €	39.239,40 €	TERMINADA	Acta de recepción lote 2-28/4/2021
<a href="#">2020/012.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 3. AULARIO DE CIENCIAS	2.834,33 €	24/6/20	2.433,43 €	2.433,43 €	TERMINADA	Acta de recepción lote 3-19/02/2021
<a href="#">2020/012.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y	35.692,14 €	24/6/20	30.698,67 €	33.361,20 €	TERMINADA	Acta de recepción lote 4-13/04/2021

	cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 4. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS						
<a href="#">2020/045.OBR.ABRS.MC</a>	Cerramiento y demoliciones parciales en el recinto del nuevo Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	978.972,04 €	10/9/20	661.393,51 €	676.081,18 €	TERMINADA	Acta de recepción 27/10/2021
<a href="#">2020/052.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de restauración del Colegio de San Basilio Magno de la Universidad de Alcalá	786.064,21 €	11/9/20	669.097,85 €		RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	Pendiente de nueva licitación para finalizar la obra
<a href="#">2020/072.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de proyección de espuma rígida de poliuretano en la cara inferior de los forjados cerámicos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá	178.327,44 €	15/12/20	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	<u>Fecha 15/1/2021. Se licitó de nuevo en 2021 y fue adjudicada. Exp 2021/007.OBR.ABRS.MC</u>
<a href="#">2020/077.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de ejecución de trasplante de árboles de gran porte, movimiento de tierras y excavación arqueológica en área previo a la ejecución del aparcamiento subterráneo para el Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	449.796,10 €	14/1/21	359.387,09 €	360.823,42 €	TERMINADA	Acta de recepción 9/12/2021
<a href="#">2021/007.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de proyección de espuma rígida de poliuretano en la cara inferior de los forjados cerámicos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá	178.327,44 €	18/2/21	164.560,00 €	147.999,25 €	TERMINADA	Acta de recepción 25/06/2021

<a href="#">2021/036.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de sustitución de la cubierta ligera del pabellón polideportivo del Campus Científico Tecnológico de la UAH	155.525,50 €	31/5/21	96.721,30 €	103.609,52 €	TERMINADA	Acta de recepción 21/09/2021
<a href="#">2021/037.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de adecuación de acabados interiores, reparación de humedades y cubierta del Colegio de Artistas y Físicos de la UAH (Actual Consejo de Estudiantes)	103.036,90 €	31/5/21	92.619,44 €		RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	Por resolución de Gerencia se amplía el plazo hasta 22/12/2021. Por resolución de Gerencia se acuerda suspensión de varias partidas con efectos 20/11/2021. Resolución del contrato por Gerencia a fecha 2/03/2023. pendiente de nueva licitación para finalizar la obra
<a href="#">2021/044.OBR.ABR.MC</a>	Obras de ejecución de aparcamiento subterráneo para el Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	8.910.722,44 €	13/7/21	6.124.326,43 €		EN EJECUCIÓN	Por resolución de Gerencia de fecha 30/01/2023 se aprueba el proyecto modificado, se amplía el plazo de ejecución en 4 meses. Por resolución de Gerencia de fecha 15/05/2023 se aprueba ampliar el plazo de ejecución por un periodo de 2 meses, hasta el 31/07/2023
<a href="#">2021/060.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de remodelación del camino entre el apeadero y las facultades del Campus Científico-Tecnológico	1.503.895,45 €	13/9/21	974.339,01 €	1.168.068,72 €	TERMINADA	Acta de recepción 25/01/2023

<a href="#"><u>2021/062.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de reparación y sustitución de pavimentos técnicos del campo de fútbol y pista de atletismo de las instalaciones deportivas en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	364.613,97 €	17/9/21	308.550,00 €	364.392,29 €	TERMINADA	Acta de recepción 17/06/2022
<a href="#"><u>2021/066.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de demolición parcial de los interiores del antiguo Colegio de Huérfanas María Cristina y su entorno, previo a su rehabilitación como nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	1.528.448,53 €	08/09/2021	958.795,76 €	1.053.881,63 €	TERMINADA	Acta de recepción 1/02/2022
<a href="#"><u>2021/070.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de tratamiento de humedades y mejora de la accesibilidad de la fachada norte de la Manzana Fundacional Cisneriana de la UAH	166.752,17 €	3/11/21	142.861,08 €	156.255,78 €	TERMINADA	Acta de recepción 6/09/2022
<a href="#"><u>2022/002.OBR.ABR.MC</u></a>	Obras de rehabilitación del Cuartel del Príncipe para distintos usos universitarios	20.472.672,69 €	16/3/22	17.383.463,08 €		EN EJECUCIÓN	
<a href="#"><u>2022/003.OBR.ABRS.MC</u></a>	Obras de ejecución del cerramiento del parque del Coquín en el Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	573.510,42 €	21/3/22	487.483,88 €		EN EJECUCIÓN	Ampliación de 2 meses del plazo de ejecución, finalización 24/05/2023, por resolución de Gerencia 16/04/2023. Se ha solicitado nueva ampliación de plazo hasta 24/09/2023 a la espera de resolución por parte del órgano de contratación

<a href="#">2022/028.OBR.ABRSA.MC</a>	Obras de demolición y renovación de cerramientos en los invernaderos de genética del Campus Científico de la Universidad de Alcalá	86.962,89 €	22/6/22	75.048,53 €	77.890,23 €	TERMINADA	Acta de recepción 16/11/2022
<a href="#">2022/029.OBR.ABRSA.MC</a>	Obras de pavimentación de aceras y pasos de peatones de conexión al edificio del CSIC en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	80.233,42 €	22/6/22	65.582,00 €	65.582,00 €	TERMINADA	Acta de recepción 21/10/2022
<a href="#">2022/033.OBR.ABRS.MC</a>	Realización de trabajos de pintura, dentro de las labores de conservación y mantenimiento, en todos los edificios de la Universidad de Alcalá.	245.958,55 €	14/7/22	130.504,73 €		EN EJECUCIÓN	
<a href="#">2022/037.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de consolidación de cubiertas y estructura de la Antigua Cárcel de Mujeres "La Galera"	1.547.801,99 €	20/7/22	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	27/07/2022
<a href="#">2022/051.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de reparación de fisuras en las fachadas del edificio de la Facultad de Ciencias Ambientales en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	107.176,49 €	12/9/22	95.333,48 €	104.546,61 €	TERMINADA	Acta de recepción 11/05/2023
<a href="#">2022/060.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de reparación de fisuras en las fachadas del edificio Politécnico en el Campus Científico-Tecnológico de la UAH	954.657,79 €	21/10/22	794.179,82 €		EN SUSPENSIÓN	Suspensión del contrato con efectos 23/02/2023 por resolución de Gerencia de fecha 31/03/2023
<a href="#">2022/061.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de ejecución de distintas actuaciones en la	302.613,51 €	21/11/22	292.022,04 €		EN EJECUCIÓN	

	Escuela de Arquitectura con la finalidad de dar solución a los problemas de espacio y evacuación que presenta en la actualidad						
<a href="#">2022/062.OBR.ABR.MC</a>	Obras de consolidación de cubiertas y estructura de la Antigua Cárcel de Mujeres "La Galera"	2.069.577,15 €	13/03/2023	DESIERTO	DESIERTO	DESIERTO	15/ 03/ 2023
<a href="#">2023/003.OBR.ABRSA.MC</a>	Instalación de varios módulos prefabricados destinados a diferentes usos en el Cuartel del Príncipe de la Universidad de Alcalá	71.178,47 €	6/2/23	65.771,01 €	65.771,01 €	TERMINADA	Recepción prevista 31/5/2023
<a href="#">2023/004. OBR.ABRS.MC</a>	Obras de reparaciones varias en distintos espacios de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la UAH	170.658,50 €	10/2/23	136.526,82 €		EN EJECUCIÓN	
<a href="#">2023/011.OBR.ABRS.MC</a>	Obras de sustitución ventanas, rehabilitación de huecos y varias intervenciones de mantenimiento y acondicionamiento en el Colegio de León de la UAH	272.485,66 €	27/2/23	200.769,25 €		EN EJECUCIÓN	

Fuente: OGIM

Actualización: 30/5/2023